

Item	Atividade do Escopo	Duração (Dias Corridos)	Porcentagem de Desembolso da Etapa	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26
a	Administração da obra	180	10,00%																										
b	Elaboração de projeto executivo	20	5,00%																										
c	Serviços preliminares, como mobilização	10	2,50%																										
d	Instalação de canteiro de obras, tapumes, sinalização, estruturas de apoio	20	2,50%																										
e	Instalação dos módulos de geração fotovoltaicos	30	15,00%																										
f	Instalação do cabeamento de corrente contínua	25	10,00%																										
g	Aterramento e equipotencialização das estruturas de campo	30	10,00%																										
h	Instalação dos equipamentos da sala de quadro	20	15,00%																										
i	Instalação dos cabos de baixa tensão	30	10,00%																										
j	Conexão elétrica entre sala de quadro e sala de medições	10	5,00%																										
k	Homologação	50	5,00%																										
l	Ajuste de proteções e outros serviços que possam ser solicitados pela concessionária	50	9,00%																										
m	Emissão de As-Built	15	1,00%																										